

Số: 52/BC-UBND

Krông Năng, ngày...31.tháng.3...năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số: 29/NQ-NĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2016 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của HĐND huyện khóa VI, kỳ họp thứ 11. UBND huyện đã ban hành các Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND huyện Krông Năng V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương năm 2016 và đơn đốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư sớm triển khai lập thủ tục đầu tư các công trình ghi trong kế hoạch năm 2016 Cụ thể như sau:

I. Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2016 là: 32.800 triệu đồng; Bao gồm:

1) Nguồn phân bổ ổn định vốn cho đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh: 4.500 triệu đồng, bao gồm: Hỗ trợ xây dựng trường lớp học mầm non 1.500 triệu đồng, Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 3.000 triệu đồng. Bố trí cho các công trình chuyển tiếp 400 triệu đồng, đầu tư xây dựng mới 4.100 triệu đồng.

2) Nguồn vốn ngân sách huyện: 28.300 triệu đồng. Bố trí thanh toán nợ cho công trình đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng là: 7.329 triệu đồng, bố trí cho công trình hoàn thành và chuyển tiếp là: 3.305 triệu đồng, bố trí cho công trình mở mới là: 2.950 triệu đồng, chi đo đạc lập bản đồ địa chính là: 2.830 triệu đồng, trích nộp quỹ phát triển đất là: 8.490 triệu đồng, trích lại đầu tư cơ sở hạ tầng thị trấn Krông Năng là: 3.396 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện đầu tư:

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã giao kế hoạch chi tiết cho các chủ đầu tư theo các danh mục công trình được HĐND huyện giao.

Tính đến hết quý I năm 2016 hầu hết các danh mục công trình được giao chỉ tiêu kế hoạch đã được triển khai thực hiện.

Thực hiện thẩm định và tham mưu phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cho 13 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện thực hiện nâng cấp sửa chữa các công trình xuống cấp; và nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện để nâng cấp sửa chữa các công trình giáo dục.

Thực hiện thẩm định và tham mưu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cho 02 công trình với tổng mức đầu tư là 2.690 triệu đồng.

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 08 công trình.

Thực hiện thẩm tra khối lượng công trình hoàn thành đề nghị phê duyệt quyết toán cho 23 công trình với giá trị quyết toán vốn đầu tư được duyệt là 15.946,352

triệu đồng/24.107,622 triệu đồng dự toán được duyệt, giảm so với dự toán được duyệt là 8.161,27 triệu đồng tương ứng 33,85%.

Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Hà Huy Tập, trường TTHCS Hoàng Văn Thụ.

Bổ sung vốn cho các công trình đã hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư cho công trình Đường ranh giới tiểu khu 340B, Nâng cấp đường nhà Y Ghi đến đường Đăk Lăk-Phú Yên, Lắp đặt trạm biến áp tại phòng Văn hóa Thông tin huyện và Chợ trung tâm huyện Krông Năng.

Bố trí vốn từ nguồn sử dụng đất cho 02 công trình mở mới để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Lập quy hoạch tiểu khu 340 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020.

Đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia cho trường Mẫu Giáo Hoa Hồng, trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân, trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, đầu tư xây dựng trường lớp học mầm non cho trường Mẫu Giáo Hoa Thủy Tiên, trường Mẫu Giáo Hoa Mai.

III. Tình hình thực hiện giải ngân (tính đến hết quý I/2016) như sau:

Tổng vốn đầu tư năm 2016 là 32.800 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh bổ sung cân đối là 4.500 triệu đồng và ngân sách huyện là 28.300 triệu đồng, chưa thực hiện thanh toán được do:

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cân đối chờ UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất danh mục công trình đầu tư xây dựng.

- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện: Kế hoạch vốn được giao là nguồn thu tiền sử dụng đất nên chi theo tiến độ thu.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện để nâng cấp sửa chữa các công trình xuống cấp, đang được triển khai phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nên tiến độ giải ngân chậm.

Nguyên nhân chậm: một số chủ đầu tư là các đơn vị trường học, UBND các xã còn hạn chế về chuyên môn đầu tư xây dựng dẫn đến tiến độ lập thủ tục đầu tư chậm, một số chủ đầu tư phó thác hoàn toàn cho các đơn vị tư vấn dẫn đến quản lý xây dựng còn lỏng lẻo...

IV. Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư xây dựng trong quý II năm 2016:

Căn cứ kế hoạch vốn được giao các chủ đầu tư phải tích cực triển khai thực hiện, tập trung giải quyết những vướng mắc khó khăn đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân hoàn thành kế hoạch.

Các chủ đầu tư (Ban Quản lý các dự án xây dựng, các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách để chi đầu tư xây dựng cơ bản) ngoài việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định cần phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham mưu cho UBND huyện vừa đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định nhà nước về thủ tục, trình tự xây dựng.

Có biện pháp tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện nhanh khâu giải phóng mặt bằng, xử lý việc bồi thường thu hồi đất đúng chế độ chính sách theo quy định. Và tham gia vào quá trình giám sát đầu tư xây dựng công trình.

Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình, tiếp tục phát huy thực hiện công khai danh mục công trình xây dựng và giám sát cộng đồng theo quy định.

Hoàn tất thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực chợ trung tâm huyện để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô đất thuộc trung tâm thị trấn, các lô đất tại trung tâm xã Phú Lộc, xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước và thủ tục kêu gọi đầu tư để tăng nguồn thu cho ngân sách huyện.

Các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư phải chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng cơ bản đáp ứng nhiệm vụ giao, chấp hành chế độ thông tin báo cáo, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, kịp thời đề xuất xử lý các vướng mắc đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch giao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016 của UBND huyện Krông Năng./. *Red*

Nơi nhận: *Red*

- Sở KHĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu CV, VT (05 bộ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Minh Châu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số: 52 /BC-UBND ngày 31 / 3 /2016 của UBND huyện Krông Năng)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh Mục Công Trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư/ Tổng giá trị Quyết Toán				Kế hoạch vốn XDCB năm 2016			Tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB năm 2016			Ghi chú
			Tổng cộng	NS Tỉnh	NSH	NSX và HD	Tổng cộng	NST bổ sung có MT	Ngân sách huyện: sử dụng đất	Tổng cộng	NST bổ sung có MT	Ngân sách huyện: sử dụng đất	
	TỔNG CỘNG		100,489	600	94,250	5,639	32,800	4,500	28,300	-	-	-	
I	THANH TOÁN NƠ		42,134	600	41,534	-	7,329	-	7,329	-	-	-	
1	Trạm y tế thị trấn Krông Năng	Ban QLDA	857	600	257		55		55	-			
2	Nhà hội trường UBND xã Ea Hồ-120 chỗ	Ban QLDA	898		898		10		10	-			
3	Nhà một cửa kết hợp nhà BV UBND huyện	Ban QLDA	269		269		70		70	-			
4	Sửa chữa Nhà khách huyện	Ban QLDA	2,964		2,964		765		765	-			
5	SC Trụ sở UBND Xã Ea Tam	UBND xã Ea Tam	282		282		82		82	-			
6	Sửa chữa trụ sở UBND xã Ea Hồ	UBND xã Ea Hồ	356		356		56		56	-			
7	Nâng cấp một số tuyến đường thuộc TDP 7, 8 - láng nhựa mặt đường	UBND TT Krông Năng	4,383		4,383		423		423	-			
8	Nâng cấp SC sân văn hóa huyện	Ban QLDA	4,805		4,805		600		600	-			
9	Nâng cấp, sửa chữa đường từ Buôn Giêr đến cánh đồng Tráp Ksor, xã Ea Hồ	UBND xã Ea Hồ	1,728		1,728		435		435	-			
10	Nhà hội trường 180 chỗ UBND huyện Krông Năng	Ban QLDA	3,745		3,745		305		305	-			
11	SC Trụ sở UBND Xã Cư Klông	UBND xã Cư Klông	250		250		50		50	-			
12	Nhà làm việc BCHQS xã Phú Xuân	Huyện đội	1,008		1,008		170		170	-			
13	Nâng cấp sửa chữa đường bao quanh hồ hợp 2, xã Phú Xuân	UBND xã Phú Xuân	1,982		1,982		300		300	-			
14	Trụ sở HĐND&UBND xã Ea Tóh (Nhà đoàn thể, nhà VS, SC nhà làm việc cũ)	UBND xã Ea Tóh	1,543		1,543		443		443	-			
15	Nhựa hóa các tuyến đường quanh bờ hồ Bầu Sen	UBND TT Krông Năng	3,131		3,131		1,431		1,431	-			
16	Nâng cấp, sửa chữa đường từ trường TH Ea Truol-cánh đồng Tráp Bur, xã Ea Hồ	UBND xã Ea Hồ	5,411		5,411		1,200		1,200	-			
17	Nâng cấp đường liên thôn Lộc Tiến, Lộc Hà, Lộc Thiện, Lộc Tài, Lộc Tân xã Phú Lộc	UBND xã Phú Lộc	5,751		5,751		800		800	-			
18	Nâng cấp sửa chữa đoạn đường từ thôn Ea Krai đến thôn Ea Đốc, xã Đliêya	UBND xã Đliêya	2,771		2,771		134		134	-			
II	CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP		24,022	-	20,984	3,039	3,705	400	3,305	-	-	-	
1	Đường ranh giới tại Tiểu Khu 340B, xã Ea Dăh-San ủi nền, mặt đường	Phòng TNMT	1,366		1,366		550		550	-			HT

Ph. Cel

Đ.T.Đ.Đ.Đ.

Số TT	Danh Mục Công Trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư/ Tổng giá trị Quyết Toán				Kế hoạch vốn XDCB năm 2016			Tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB năm 2016			Ghi chú
			Tổng cộng	NS Tỉnh	NSH	NSX và HĐ	Tổng cộng	NST bổ sung có MT	Ngân sách huyện: sử dụng đất	Tổng cộng	NST bổ sung có MT	Ngân sách huyện: sử dụng đất	
2	Nâng cấp đường nhà Y Ghi đến đường Đak Lak-Phú Yên	UBND TT Krông Năng	3,080		3,080		1,000		1,000	-			HT
3	Lắp đặt trạm biến áp tại phòng Văn Hóa Thông Tin	Ban QLDA	707		707		200		200	-			HT
4	Trường THCS Hà Huy Tập-nhà hiệu bộ	Trường	2,117		1,270	847	200	200		-			CT
5	Trường THCS Hoàng Văn Thụ-XDM nhà lớp học 06 phòng và nhà đa năng	UBND xã Ea Tam	5,480		3,288	2,192	200	200		-			CT
6	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Krông Năng	Phòng TNMT	1,664		1,664		555		555	-			CT
7	Chợ trung tâm huyện Krông Năng (GĐ II)-Nhà lồng B, ki ốt bán hàng, khu giết mổ tập trung, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống hạ tầng kỹ thuật	Ban QLDA	9,608		9,608		1,000		1,000	-			CT
III	CÔNG TRÌNH MỞ MỜI NĂM 2016		34,332	-	31,732	2,600	21,766	4,100	17,666	-	-	-	
1	Trường mẫu giáo Hoa Thủy Tiên-nhà lớp học 02 phòng	Ban QLDA	916		916		600	600		-			
2	Trường Mẫu Giáo Hoa Mai-xây dựng nhà hiệu bộ và 06 phòng học	UBND xã Phú Xuân	4,000		3,200	800	900	900		-			
3	Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng-Nhà hiệu bộ	UBND TT Krông Năng	1,500		1,200	300	600	600		-			
4	Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân-nhà đa năng	UBND xã Ea Tóh	2,500		1,700	800	1,200	1,200		-			
5	Trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến-xây dựng nhà hiệu bộ và 02 phòng học	UBND xã Ea Tân	2,200		1,500	700	800	800		-			
6	Xây dựng mới nhà làm việc các trạm trại huyện Krông Năng	Ban QLDA	3,000		3,000		1,050		1,050	-			
7	Nâng cấp sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và trồng mới, trồng dặm cây xanh tại trung tâm huyện Krông Năng	Phòng KTHT huyện	4,500		4,500		1,500		1,500	-			
8	Quy hoạch tiểu khu 340	Phòng Dân tộc huyện	1,000		1,000		400		400	-			
9	Chi đo đạc lập bản đồ địa chính		2,830		2,830		2,830		2,830	-			
10	Trích nộp quỹ phát triển đất tỉnh		8,490		8,490		8,490		8,490	-			
11	Trích lại đầu tư cơ sở hạ tầng thị trấn Krông Năng	UBND TT Krông Năng	3,396		3,396		3,396		3,396	-			

Đ.Đ.Đ.